

Số: /TB-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn tại cuộc họp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng di dời hệ thống điện, cấp viễn thông để xây dựng công trình Khu thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng cao cấp Nữ hoàng bãi dài Cửa Tùng 2, thị trấn Cửa Tùng

Ngày 24/10/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn chủ trì cuộc họp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng di dời hệ thống điện, cấp viễn thông để xây dựng công trình Khu thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng cao cấp Nữ hoàng bãi dài Cửa Tùng 2, thị trấn Cửa Tùng. Tham dự cuộc họp có: Trưởng phòng KT&HT – nguyên Giám đốc Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DL biển; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DL biển và nhân viên phụ trách giải phóng mặt bằng công trình; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Điện lực Vĩnh Linh, Trung tâm Viễn thông Vĩnh Linh; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần bất động sản SGO RESORT, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Bảo Linh, Công ty TNHH Thịnh Nhi.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo các vướng mắc còn tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng di dời hệ thống điện và cấp viễn thông để xây dựng công trình Khu thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng cao cấp Nữ hoàng bãi dài 2, thị trấn Cửa Tùng; trên cơ sở ý kiến thống nhất của thành phần dự họp, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp giao nhiệm vụ như sau:

1. Ban QLDA, PTQĐ & CCN, DL biển chỉ đạo các bộ phận khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác bàn giao của đơn vị; trước mắt, hoàn thành hồ sơ bàn giao công tác GPMB di dời hệ thống điện và cấp viễn thông để xây dựng công trình Khu thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng cao cấp Nữ hoàng bãi dài 2, thị trấn Cửa Tùng chậm nhất **trong tháng 10/2023**, các nội dung khác hoàn thành bàn giao **trong tháng 11/2023**. Làm việc với Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan, tổ chức thẩm định giá trị phát sinh di dời đường điện để tiếp tục thi công hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

2. Đối với nhà đầu tư - Công ty Cổ phần bất động sản SGO RESORT, UBND huyện ghi nhận chia sẻ của Công ty đối với các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án. Đề nghị Công ty quan tâm phối hợp thống nhất giá trị phát sinh, bố trí kinh phí để Ban QLDA, PTQĐ & CCN, DL biển tiếp tục thi công hoàn thành khối lượng còn lại của công trình.

3. Sau khi có sự thống nhất về số liệu phát sinh của Công ty, yêu cầu Ban QLDA, PTQĐ & CCN, DL biển và các đơn vị thi công khẩn trương triển khai thực hiện, cam kết đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trong vòng **30 ngày** kể từ ngày Nhà đầu tư chuyển đủ kinh phí phát sinh vào tài khoản của Ban QLDA, PTQĐ & CCN, DL biển. Trước khi triển khai giải phóng mặt bằng, thông báo cho chính quyền địa phương được biết, phối hợp.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến các tổ chức, cá nhân, phòng ban, đơn vị liên quan và Công ty Cổ phần bất động sản SGO RESORT được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công ty CP BĐS SGO Resort;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Hiến