

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ

Ngày 16/3/2023, Ban Chỉ đạo của huyện triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức họp để cho ý kiến chỉ đạo việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Đồng chí Trần Nhật Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, lãnh đạo và công chức địa chính các xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn và thị trấn Bến Quan.

Sau khi nghe Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện báo cáo tiến độ thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (tại Báo cáo số 51/BC-HĐ ngày 28/02/2023), ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị, cá nhân có liên quan để đến nay đã bàn giao được 11,1/14,25km mặt bằng “sạch” cho dự án; đồng thời phê bình một số địa phương, đơn vị không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và UBND huyện, chậm triển khai các phần việc, nắm có phần chưa chắc tình hình liên quan đến dự án trên địa bàn.

2. Thời gian tới, khối lượng công việc còn rất nhiều, đa số là việc khó do ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất sinh hoạt của người dân, trong khi tiến độ công việc gấp vì theo yêu cầu đến hết Quý 2/2023 phải bàn giao 100% mặt bằng “sạch” cho dự án; vì vậy Ban Chỉ đạo đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các công việc sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động theo hướng đồng bộ, phối hợp các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cùng vào cuộc trực tiếp

đến từng hộ gia đình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích rõ các chế độ chính sách để người dân thấu hiểu đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

- Rà soát để nắm chắc những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, đi đôi với đề xuất giải pháp tháo gỡ và khẩn trương giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong đó, đề nghị Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo từng địa phương hoặc từng nhóm trường hợp có đặc điểm, tính chất tương đồng; báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh.

- Khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến việc xây dựng các Khu tái định cư đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho người dân sớm di dời và ổn định đời sống sản xuất sinh hoạt tại nơi ở mới để bàn giao mặt bằng “sạch” cho dự án theo đúng tiến độ đề ra.

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Ban Chỉ đạo huyện thông báo để các đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy,
- HĐND, UBND, UBMTTQ huyện,
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan,
- BTVDU, UBND thị trấn Bến Quan, các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê,
- Các đ/c thành viên BCD,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Trần Nhật Quang